



شماره پرونده: .....

شماره فرم: .....

تاریخ: .....

محل اجرا: .....

کارفرما: ..... ناظر: ..... مجری: .....

- خیر  بلی آیا لوله های آتا پاپ در سیستم مورد استفاده قرار گرفته است؟
- خیر  بلی آیا اتصالات آتا پاپ در سیستم مورد استفاده قرار گرفته است؟
- خیر  بلی آیا سیستم بوسیله آب تمیز و بدون ناخالصی پر شده است؟
- خیر  بلی آیا دمای آب در جریان درون لوله ها با دمای آب محیط در تعادل است؟
- خیر  بلی آیا سیستم لوله کشی بهداشتی به صورت چشمی مورد بازدید قرار گرفته است؟

- آبرسانی  رادیاتور نوع سیستم لوله کشی:
- PERT (Type2) - AL - PERT (Type2)  PEX - AL - PEX نوع لوله آتا پاپ:
- ۳۲  ۲۵  ۲۰  ۱۶ سایز لوله آتا پاپ:

زمان شروع تست: ..... فشار اولیه تست: ..... بار

### تست مقدماتی

- فشار تست مرحله اول: ..... بار
- افت فشار پس از ۳۰ دقیقه ( $0/6 \text{ bar}$  افت فشار مجاز): ..... بار  تایید  عدم تایید
- 
- فشار تست مرحله دوم: ..... بار
- افت فشار پس از ۳۰ دقیقه ( $0/6 \text{ bar}$  افت فشار مجاز): ..... بار  تایید  عدم تایید

### تست نهایی

- فشار تست نهایی: ..... بار
- افت فشار پس از ۲ ساعت ( $0/2 \text{ bar}$  افت فشار مجاز): ..... بار  تایید  عدم تایید

نام و نام خانوادگی مجری:

.....

تاریخ:

امضاء

نام و نام خانوادگی ناظر:

.....

تاریخ:

امضاء

نام و نام خانوادگی کارفرما:

.....

تاریخ:

امضاء

